

01.04.2018 को चल रहे विद्यालय भवनों के निर्माण कार्य की स्थिति / Status of on going Construction Work of School Building Projects as on

राज्य वार / State-Wise

क्र० संख्या / Sl. No	के० वि० का नाम / Name of Kendriya Vidyalaya	AA&ES की राशि / (₹ लाख में) / AA&ES (Rs. in lakh)	संस्वीकृति की तारीख / Date of sanction	निर्माण एजेंसी / Constrction Agency	कार्य प्रारम्भ करने की तारीख / Date of start	कार्य की प्रगति का प्रतिशत / Physical Progress upto date	कार्य पूर्ण होने की अनुबंधित तारीख / Stipulated Date of Completion	31.03.2018 तक निर्मुक्त राशि (₹ लाख में) / Amount released till 31.03.2018 (Rs. in lakh)	शेष देयता (₹ लाख में) / Balance Liablity (Rs. in lakh)	टिप्पणी/ Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
आन्ध्र प्रदेश / Andhra Pradesh										
1	Tenali ('A' Type + 09 SQ + BW)	1600.94	05.10.2015	HSLC	17.02.16	70%	16.08.17	1420.00	180.94	work in progress. TDC-30.06.18.
अरुणाचल प्रदेश / Arunachal Pradesh										
2	Miao (A-I+09 SQ+BW)	2383.70	13.01.2015	AP PWD	01.08.15	35%	28.02.18	1700.00	683.70	Slow Progress due to N.E. Region problem
3	Tuting (A-I+09 SQ+BW)	2431.81	12.10.2015	AP PWD	10.01.16	45%	March, 2018	1320.00	1111.81	Slow Progress due to N.E. Region problem
असम / Assam										
4	Golaghat (A-I+11 SQ+BW)	1885.41	08.05.2014	CPWD	27.04.15	91%	26.10.16	1820.00	65.41	Delay/slow progress due to shortage of fund. TDC-30.06.18
5	Haflong ('A' Type + 09 SQ)	1751.23	15.12.2010	CPWD	13.08.13	96%	03.02.15	1750.00	1.23	Initial delay due to land dispute.
6	Tamulpur ('A'-SB+9 SQ+BW)	2196.62	12.09.2014 24.04.2015	CPWD	07.10.15	99%	06.04.17	2120.00	76.62	TDC-30.06.18. Slow Progress due to shortage of fund
7	Rangiya (B- Type+SB + B/w)	2264.95	01.09.2016 03.05.2017	AP PWD	16.01.17	30%	31.08.18	2020.00	244.95	Work in progress.
बिहार / Bihar										
8	Aniwan, Jehanabad ('B'-Type+09 SQ)	2679.99	04.12.2014	CPWD	19.08.15	76%	18.02.17	1920.00	759.99	Initial delay due to land dispute. TDC-30.06.2018
9	Araria ('A'-Type+09 SQ + BW)	1535.45	25.03.2015	CPWD	02.04.16	80%	01.04.17	1420.00	115.45	Slow progress by CPWD. TDC-30.06.18.
10	Betia ('A'- Type+BW)	1301.66	24.06.2014	HSLC	25.07.14	88%	31.01.16	1120.00	181.66	Due to Bandh & Ban on sand. TDC-30.09.2018
11	Sasaram ('C'- Type+SQ+BW)	2584.79	07.12.2015 05.05.2016 (R.)	HSLC	24.08.16	77%	23.02.18	2520.00	64.79	Work in progress. TDC 30.09.18

12	Bela (('A'- SB+09SQ+BW+Cov. CC)	2001.95	22.11.2016	CPWD	220.00	1781.95	Work recently sanctioned and at tender stage.
13	Harnaut (('A' Type+09SQ+BW)	2015.01	16.05.2017	CPWD	20.00	1995.01	Stop Order issued
छत्तीसगढ़ /Chhatisgarh										
14	Narayanpur (('A'-Type+09 SQ + BW)	1694.01	20.06.2016 01.03.2017	BBJ&JCC	30.05.17	21%	Aug, 2018	420.00	1274.01	Delay on the part of Conscrution Agency in completing the formalities. Go ahead approval given on 01.03.17
15	Rajnandgaon (('A'-Type+SB+09 SQ + BW)	1625.93	24.08.2016	CPWD	17.12.16	85%	16.12.17	1320.00	305.93	work in progress. Shortage of funds.
16	Hasaud (Janjgir) (('A'-Type+SB+09 SQ + BW)	1597.03	01.09.2016	CPWD	24.11.16	75%	23.11.17	1220.00	377.03	work in progress. TDC-30.06.18
17	No. 4 BCPP Korba (('A'-Type+SB+09 SQ + BW)	1586.32	01.09.2016	CPWD	24.11.16	70%	23.11.17	1220.00	366.32	work in progress
दिल्ली /Delhi										
18	Sec.-5, Narela (('B' Type)	2035.00	04.05.2007 07.08.2013	CPWD	21.05.15	96%	10.11.16	1420.00	615.00	TDC - 30-04.18.
19	Sec.-22, Rohini (('B' Type)	746.11	03.10.2007	CPWD	Work yet to start	25.00	721.11	Drawing yet to be approved by local bodies. Permission for demollishment of temporary structure awaited
20	Sec.-28, Rohini (('B' Type S/B)	1800.62	12.08.2014	AP PWD	08.12.17	18%	07.12.19	620.00	1180.62	Delay in approval of Drawings by MCD.
गुजरात /Gujarat										
21	Dahod (('A' Type + 09 SQ + BW)	1589.37	09.06.2015	CPWD	26.07.16	70%	25.10.17	820.00	769.37	Initial delay on the part of CPWD.
22	Jetpur (('A-1' Type + 09 SQ + BW)	1252.79	27.05.2015	CPWD	22.07.16	75%	21.10.17	820.00	432.79	Initial delay on the part of CPWD. TDC-30.06.18.
23	Viramgaon (('A-1' Type + BW)	1225.36	15.07.2014 08.10.2014 (R)	CPWD	21.09.15	80%	20.09.16	1020.00	205.36	Initial delay due to land problem.
हरियाणा / Haryana										
24	No.3 Faridabad (('B' Type SB+ 9SQ+BW)	2018.22	01.03.2017	DHPD	11.10.17	29%	10.10.19	820.00	1198.22	Work in progress
25	Budayan (Jind) (('B' Type SB+ 9SQ)	1943.68	26.04.17	CPWD	06.03.18	Started	29.05.19	720.00	1223.68	Recently started
हिमाचल प्रदेश / Himanchal Pradesh										
26	Saloh (('A' Type + 09 SQ)	1620.95	21.06.2017	BSNL		1620.95	IIT vetting is awaited from BSNL to issue goahead.
जम्मू एवं कश्मीर /Jammu & Kashmir										

27	B.S.F Bandipur (A-1' SB+ 09SQ + BW)	1606.94	27.07.16	CPWD	30.05.17	5%	29.05.19	420.00	1186.94	Work in progress
28	Kargil (A - Type BW)	1372.63	01.03.2013	CPWD	15.08.14	80%	14.08.17	920.00	452.63	Delay due to J&K Problem.
29	Kathua (A' Type+09 SQ+BW)	2097.54	29.09.2014	CPWD	22.07.15	90%	13.10.16	1820.00	277.54	Delay due to J&K Problem. TDC- 06/18
30	Miran Sahib (A' Type+09 SQ+BW)	2017.63	09.01.2017	CPWD	17.07.17	5%	16.01.19	620.00	1397.63	Work in progress
झारखण्ड / Jharkhand										
31	Godda (A' Type + 09 SQ + BW)	1773.64	15.07.2015	CPWD	24.11.15	88%	23.11.16	1620.00	153.64	TDC- 30.06.18
कर्नाटक / Karnataka										
32	Karwar (B- Type + B/w)	1944.56	09.01.2015 03.05.2017	MES	20.01.15	92%	19.05.17	1920.00	24.56	work in progress
33	Kodagu (A-1' Type+09 SQ+ BW)	1267.79	20.10.2015	CPWD	01.10.16	57%	17.04.18	1220.00	47.79	Work in progress. TDC-30.09.18
34	Koppal (A' Type+09 SQ+ BW)	1713.94	12.09.2014 23.02.2016	HSCL	10.12.15 12.03.16	50%	12.06.17 TDC-30.09.18	1020.00	693.94	Initial delay on account of dispute on land boundaries.
35	Haveri (A' Type+09 SQ+ BW)	2061.80	01.09.2016	FEDO	0.00	2061.80	Stop Order issued
36	Chikodi (A' Type+09 SQ+ BW)	1710.97	29.03.2017	CPWD	08.08.17	13%	10.02.19	620.00	1090.97	Work recently sanctioned
केरल/Kerala										
37	Ezhimala (A' Type + BW)	1991.24	24.04.2015	MES	17.08.17	7%	17.07.19	220.00	1771.24	Delayed on the part of MES.
38	Kanhagad (A' Type+ 09 SQ+BW + covering)	2235.49	02.11.2015	CPWD	01.10.16	50%	28.12.17	1020.00	1215.49	Delay due to dispute. TDC-30.09.18
39	KPA, Ramavarmapuram (B' Type SB+ 09 SQ+BW + covering of cent. courtyard)	2664.40	20.07.2016	CPWD	320.00	2344.40	Work at tender stage.
40	SAP, Trivandrum (B' Type + BW)	2170.18	22.05.2014	CPWD	23.03.16	73%	15.06.17	1820.00	350.18	Slow progress due to shortage of funds. TDC- 30.06.2018.
41	Kaduruthy (A' Type SB+ 09 SQ+BW + covering of central courtyard)	3020.62	27.12.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	3020.62	Stop Order issued
लक्षदीप / Lakshdeep										
42	Kavarati (A+1' Type + 11 SQ + BW)	2325.64	02.02.2015	CPWD	12.02.16	65%	04.08.17	1620.00	705.64	Initial slow progress. Now progressing well. TDC- 30.06.18
मध्य प्रदेश / Madhya Pradesh										

43	Betul (('A'- Type SB +09 sq +BW +Covering of courtyard)	1647.29	20.07.16	CPWD	02.12.16	65%	01.02.18	1020.00	627.29	Slow progress /Shortage of funds
44	Chaurai (('A'-Type + 9 SQ + BW)	1284.56	17.06.15	CPWD	25.03.16	36%	24.03.17	620.00	664.56	Slow progress /Shortage of funds. TDC-30.09.2018
45	No.2 Chhindwada (('A' type SB+ 09SQ + BW+ Cov.of Court Yard)	1462.89	21.07.16	CPWD	01.01.17	19%	31.12.17	620.00	842.89	Work is being started shortly.TDC-31.12.2018.
46	Datia (('B'- Type SB +09 SQ +BW Covering of central courtyard)	1934.54	21.7.16	CPWD	27.12.16	80%	26.03.18	1420.00	514.54	Work in progress
47	Dindori (('A'- Type SB +09 SQ +BW Covering of courtyard)	1604.72	21.7.16	CPWD	01.01.2017	65%	31.12.17	1020.00	584.72	Workin progress. TDC-30.06.18.
48	No.-2, Rewa Balance work of SB + BW	679.20	29.04.2015	CPWD	25.01.16	98%	24.01.17	675.00	4.20	School building stand completed accepted disputed portion of B/W.
49	No.-2, Satna (('A'- Type+SQ+BW)	1926.35	07.12.2015 20.12.2016	UPJN	03.01.17	40%	02.01.19	820.00	1106.35	work in progress
50	Sheopur (('A'- Type+BW)	1247.00	08.11.2012	CPWD	28.12.14	98%	28.12.15	1040.00	207.00	Delay on account of slow progress & shortage of funds. TDC-June 2017
51	Tikamgarh (('A'- Type SB+09SQ+ BW+ Covering of Courtyard)	1390.21	20.07.16	CPWD	27.12.16	80%	26.12.2017	820.00	570.21	Work in progress
52	Harda (('A'- Type+9SQ+BW)	1651.25	19.09.2016	FEDO	...	0%	...	0.00	1651.25	Stop Order issued
53	MalanjKhand (('A'- Type SB +9 SQ+BW)	1831.62	28.06.2017	UPJN	...	0%	...	0.00	1831.62	Stop Order issued
महाराष्ट्र / Maharashtra										
54	Nanded (('A' Type+ 09 SQ + BW)	2276.52	19.05.2016 08.09.2016 (R)	UPJN	15.09.16	70%	14.09.18	1820.00	456.52	work in progress.
55	BSF, Chakur (('A' Type+ 09 SQ + BW)	1794.90	01.03.2017	UPJN	21.03.17	35%	20.03.2019	1220.00	574.90	work in progress.
मिजोरम / Mizoram										
56	Champai (('A-' Type+ 09 SQ + BW)	2723.98	18.02.2015	CPWD	10.07.16	48%	01.03.18	2420.00	303.98	N.E. Region problem
57	Lunglai (('A' Type+ 09 SQ + BW)	2385.37	24.11.2014 02.05.2017	MAMCO	20.00	2365.37	Stop Order issued
ओडिशा / Odisha										
58	Nayagarh (('A'- Type, SB +09 SQ+ BW + Covering of Courtvard)	1639.01	28.07.16	CPWD	13.12.16	55%	12.12.17	1020.00	619.01	Work in progress

59	No. 2 Sambalpur ('A' Type + 09 SQ + BW)	1646.17	20.06.2016 28.02.2017	BBJ&JCC	14.04.17	35%	Aug, 2018	220.00	1426.17	Work in progress
60	Mahuldiha ('A' Type + 09 SQ)	1605.28	07.04.17	CPWD	25.08.17	30%	24.08.18	820.00	785.28	Work in progress
61	Aska ('A' Type SB+ 09 SQ+BW)	1701.86	16.05.17	CPWD	21.08.17	10%	20.01.19	620.00	1081.86	Work in progress
पुडुचेरी / Puducherry										
62	Mahe ('A-1' Type + BW)	1837.52	02.11.2015	CPWD	27.07.17	25%	21.07.2018	620.00	1217.52	Matter is being resolved by Principal. Work suspended due to intervention of local public. TDC-26.09.18.
राजस्थान / Rajasthan										
63	Hanumangarh ('A' Type + 09 SQ + BW)	1605.31	06.10.2015 28.06.2016 (R.)	HSLC	23.11.16	55%	23.05.18	820.00	785.31	work in progress
64	Jalore ('B' Type + 09 SQ + BW)	2028.68	19.07.2016	UPSCIDCO	27.09.16	40%	31.03.18	1020.00	1008.68	work in progress. TDC-31.07.18
65	Devgarh ('A' Type SB + 09 SQ)	1436.72	16.05.2017	CPWD	20.00	1416.72	Stop Order issued
66	Tonk ('A-1' Type SB + 09 SQ)	1011.80	21.06.2017	CPWD	20.00	991.80	Stop Order issued
तमिलनाडु / Tamilnadu										
67	AFS, Tanjavur ('A' Type + 09 SQ + BW)	1835.59	02.11.2015	MES	20.00	1815.59	Delay on the part of MES
68	Perambalur ('A' Type + 09 SQ + BW + Courtyard covering)	1874.02	20.07.16	CPWD	Work Awarded on 03.01.17	40%	23.04.18	920.00	954.02	work in progress
तेलंगाना / Telangana										
69	Miryalguda ('A' Type + 09 SQ + BW)	1525.03	23.02.2016	HSLC	10.12.15	55%	09.03.17	1020.00	505.03	work in progress. Initial delay due to land problem. TDC-30.09.18
70	Sirsilla ('A' Type SB+ 09 SQ + BW)	1651.61	16.03.2017	HSLC		1651.61	Stop Order issued
उत्तर प्रदेश / Uttar Pradesh										
71	Deoria ('A' Type + 09 SQ + BW)	1415.74	25.06.2013	CPWD	...	Work yet to start	...	70.00	1345.74	Encroachment on land.
72	Hardoi ('B' Type + 09 SQ + BW)	1867.46	15.07.2015 27.12.2015(R)	UPSCIDCO	08.01.16	92%	07.07.17	1820.00	47.46	Work in progress . TDC-30.06.18
73	Shivgarh ('A' Type + BW)	1185.16	10.03.2015	UPJN	20.05.15	96%	31.10.17	1170.00	15.16	Initial delay due to dispute on land. TDC-30.06.18
74	No.-4, Varanasi ('A' Type + 09 SQ + BW)	1369.52	24.11.2014	HSLC	25.05.15	B/W work done	10.11.16	220.00	1149.52	Go-ahead issued to restart the work

75	Sharawasti ('A' Type + 09 SQ + BW)	1585.12	20.06.2016 07.04.2017	BBJ&JCC	20.00	1565.12	Go-ahead issued to restart the work
76	Gangarani, Kushinagar (B Type SB + 09 SQ+BW)	1680.66	26.04.17	CPWD	20.00	1660.66	Stop Order issued
77	Siddarthnagar (B Type SB + 09 SQ+BW)	1820.28	16.05.17	CPWD	220.00	1600.28	Works recently sanctioned. Work held up due to HT line in LOP
उत्तराखण्ड /Uttarakhand										
78	Rajgarhi (A-I Type + 09 SQ + BW)	2061.69	10.11.2014	CPWD	26.09.15	94%	25.09.17	2020.00	41.69	Work in progress. Delay in release of funds due to shortage.
79	Bhimtal (A Type SB + BW+Covering)	1792.79	21.03.2017	CPWD	20.00	1772.79	Stop Order issued
80	Gopeshwar ('A-1' Type SB+ 09 SQ+B/W)	2185.97	26.06.2017	UPJN		2185.97	Stop Order issued
पश्चिम बंगाल / West Bengal										
81	Balurghat ('A' Type+ 11 SQ + BW)	1978.34	26.06.2014	CPWD	23.01.16	75%	22.05.17	1520.00	458.34	Delay in handing over of land TDC-30.06.18
82	BSF Gandhinagar ('B'type SB+BW)	2000.00	20.02.2014	CPWD	03.11.15	99%	02.02.17	1920.00	80.00	TDC - 30.06.18.
83	Kalimpong ('A-1' Type+ BW)	1430.74	10.12.14	MES	...	9%	...	420.00	1010.74	Slow Progress
TOTAL		148956.38						75110.00	73846.38	